



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

329

in data

10/04/2012

OGGETTO:

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN POLICENTRO SERVIZI -
POLIS 27". CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI
ALLA DITTA COSTRUZIONI CISA S.R.L. DI SELARGIUS.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

Preso atto che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 820 del 28/10/2009 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Policentro Servizi – Polis 27" ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 2 della L.R. 7/08/2007 n. 5, e di approvazione del bando e del disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 908 del 04/12/2009 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu - Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 235 del 01/04/2011 si è provveduto a liquidare il 1° SAL dei lavori in oggetto alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 344 del 6.05.2011 è stato liquidato il 2° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 580 del 06/07/2011 è stato liquidato il 3° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 731 del 11/08/2011 è stato liquidato il 4° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1177 del 13/12/2011 è stato liquidato il 5° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 11 del 24/01/2012 è stato liquidato il 6° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 170 del 24/02/2012 è stata concessa una proroga di giorni 25 lavorativi a decorrere dal 20/02/2012 e fino al 26/03/2012;

Visto il contratto stipulato con la Ditta Costruzioni CISA S.r.l. in data 30/12/2009, Rep. n. 319 e Registrato a Cagliari il 12/01/2010 al n. 11, che all'art. 5, punto 2, fissava il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 424 giorni naturali e consecutivi, pertanto il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori era fissato per il giorno 20/02/2012;

Considerato che con nota pervenuta al n. 1640 del prot. generale in data 06/02/2012 la Ditta Costruzioni CISA S.r.l. ha chiesto un differimento del termine contrattuale, pari a giorni 60 (sessanta), ma a seguito di apposita relazione del Direttore dei Lavori Ing. Mascia Maurizio è stata concessa una proroga di soli 25 giorni;

Richiamata la relazione redatta dal Direttore dei lavori ing. Maurizio Mascia, pervenuta al n. 4168 del prot. generale in data 28/03/2012, con la quale la Direzione Lavori riconosce alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l. una proroga dei tempi contrattuali pari a 15 (quindici) giorni lavorativi, che comporta la fissazione della data di ultimazione dei lavori al 17/04/2012;

Considerato che ai fini della gara d'appalto sono stati generati i seguenti codici:

- CODICE CIG: 0383970E0D
- CODICE CUP: J82D06000020002

Preso atto che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 27100/502/2007 Imp. 27100;

Visti il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., il D.M. 145/2000 e la L.R. 5/07;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di concedere una proroga di giorni 15 lavorativi a decorrere dal 26/03/2012 e fino al 17/04/2012 per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione Policentro Servizi – Polis 27", alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efsio Loni a Su Planu – Selargius.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
