



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

508

in data

22/05/2013

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. S.N.C..

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

Premesso che:

- a seguito della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1047 del 16.10.2012 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo &C. s.n.c. con sede in Cagliari in Viale Elmas n. 70;

- in data 17.12.2012 è stato stipulato il contratto Rep. n. 358, registrato a Cagliari al n. 585 in data 18/12/2012, con la Ditta Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo &C. s.n.c. con sede in Cagliari in Viale Elmas n. 70, relativo all'appalto dei lavori di "COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE";

Dato atto che l'art. 6 del citato contratto, stabilisce in giorni 110 il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 10.01.2013, che fissa come termine per ultimare i lavori il giorno 30.04.2013 ;

Vista la nota del 18.04.2013 la Ditta Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo &C. s.n.c. tendente ad ottenere una proroga alla data di ultimazione lavori, di 75 giorni decorrenti dal 01.05.2013 al 15.07.2013 ;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei lavori, che concede una proroga di 45 giorni, a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Visto il parere favorevole del RUP;

Visti il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., il D.M. 145/2000 e la L.R. 5/07;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di concedere una proroga di giorni 45 naturali e consecutivi a decorrere dal 01.05.2013 e fino al 14.06.2013 per l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

AUTOSUFFICIENTI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE”, alla Ditta Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo &C. s.n.c. con sede in Cagliari in Viale Elmas n. 70.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 28/05/2013**

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS